



ANEXO XIV

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

As obras de modernização do COMPLEXO DO MINEIRÃO têm duração fixada em 730 dias corridos, tempo que começa a contar a partir da data de assinatura do contrato. O cronograma físico detalhado está disponível no ANEXO XII - PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA.

Os marcos do cronograma podem ser observados na tabela a seguir. Uma vez definida a data de assinatura do contrato, os prazos abaixo deverão ser adicionados à data de assinatura, de forma a definir a data final de entrega de cada marco. Ressalta-se que estes marcos estão descritos na cláusula 35 do ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

Marcos (indicadores de avanço das obras)	Prazos (dias após assinatura do contrato)
1. Finalização dos serviços preliminares (licenças, mobilização e canteiro) e projetos executivos.	100
2. Finalização das demolições, remoções, terraplanagem, escavações, reforços e recuperações estruturais. Finalização das fundações das novas arquibancadas, anéis, camarotes e da nova cobertura.	240
3. Finalização das fundações do prédio de estacionamento e esplanadas. Execução de 50% da superestrutura do prédio de estacionamento e esplanada. Finalização da estrutura primária da nova cobertura (colunas e anel de compressão). Finalização da superestrutura das novas arquibancadas, anéis e camarotes.	390
4. Finalização da superestrutura do estacionamento e esplanada. Finalização de alvenarias e fechamentos em todo complexo. Execução de 50% dos acabamentos. Execução de 50% das infra-estruturas MEP, instalações hidro-sanitárias, prevenção e combate a incêndio. Finalização dos estacionamentos descobertos. Finalização da superestrutura da passarela e obras de interligação com o Mineirinho.	540
5. Finalização de acabamentos, forros, acústica, esquadrias, iluminação. Finalização das infra-estruturas MEP, instalações hidro-sanitárias, prevenção e combate a incêndio. Finalização da nova cobertura. Finalização do gramado.	650
6. Conclusão da obra: Finalização de 100% das obras (incluindo limpeza, comissionamentos, instalações prediais e projetos <i>As Built</i>).	730